

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยมีสุข บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 1 | กองช่าง | 300,000 | 26 ธันวาคม 2568 | - | - | - | / | 299,500 | |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยี่ย-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ถึงบ้านนาดี ตำบลนาดี อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี | กองช่าง | 880,000 | 22 ตุลาคม 2568 | - | - | - | / | 880,000 | |
| 3 | โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรโรงเรียนและตามแยกต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยี่ย | กองช่าง | 149,000 | มีนาคม | - | - | - | / | 0 | |
| 4 | โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองช่าง | 150,000 | มีนาคม | - | - | / | - | 0 | |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| 5 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | กองช่าง | 1,600,000 | มีนาคม | - | - | / | - | 0 | |
| 6 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติม อาคารตลาดเทศบาลตำบลนาเยี่ย | กองช่าง | 490,000 | มีนาคม | - | - | - | / | 0 | |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วยนาแซงใต้ หมู่ที่ 1 | กองช่าง | 1,100,000 | มีนาคม | - | - | / | - | 0 | |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. | กองช่าง | 1,450,000 | มีนาคม | - | - | / | - | 0 | |
| 9 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนห้วยนาแซงใต้ หมู่ที่ 1 | กองช่าง | 1,300,000 | มีนาคม | - | - | / | - | 0 | |
| 10. | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยดอกพุด หมู่ที่ 1 | กองช่าง | 175,000 | มีนาคม | - | - | / | - | 0 | |
| 11 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยตีวตาสงค์ หมู่ที่ 3 | กองช่าง | 180,000 | มีนาคม | - | - | / | - | 0 | |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน | กองการศึกษา | 70,000.00 | 7-8 ตุลาคม 2568 | - | - | - | / | 62,000 | |
| 13 | โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว | กองการศึกษา | 200,000.00 | 11 ตุลาคม 2568 | - | - | - | / | 200,000.00 | |
| 14 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา | 50,000.00 | 5 พฤศจิกายน 2568 | - | - | - | / | 12,600 | |
| 15 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | กองการศึกษา | 30,000.00 | 20 ธันวาคม 2568 | - | - | - | / | 30,000.00 | |
| 16 | โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ | กองการศึกษา | 20,000.00 | 1 มกราคม 2569 | - | - | - | / | 20,000.00 | |
| 17 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา | 60,000.00 | 10 มกราคม 2569 | - | - | - | / | 60,000.00 | |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| 18 | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | กองการศึกษา | 10,000.00 | 16 มกราคม 2569 | - | - | - | / | 10,000.00 | |
| 19 | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย | กองการศึกษา | 30,000.00 | มีนาคม 2569 | - | - | - | / | 30,000.00 | |
| 20 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | กองคลัง | 100,000 | ธันวาคม 2568 | - | - | - | / | 100,000 | |
| 21 | โครงการปลูกป่าเพื่อลดโลกร้อน | กองสาธารณสุขฯ | 15,000 | พฤษภาคม - สิงหาคม 2569 | - | / | - | - | 0 | |
| 22 | โครงการศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | กองสาธารณสุขฯ | 450,000 | สิงหาคม 2569 | - | / | - | - | 0 | |
| 23 | โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | กองสาธารณสุขฯ | 60,000 | ธันวาคม 2568-มกราคม 2569 | - | - | - | / | 60,000 | |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)
เทศบาลตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนฯ | ผลการดำเนินการ | | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ยกเลิกการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | | |
| 24 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา ร้านอาหารสู่ร้านอาหาร คุณภาพมาตรฐาน | กอง สาธารณสุขฯ | 30,000 | ปีงบประมาณ 2569 | - | / | - | - | 0 | |
| 25 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | กอง สาธารณสุขฯ | 70,000 | เมษายน - พฤษภาคม 2569 | - | / | - | - | 0 | |
| 26 | โครงการสูงวัยอย่างมี คุณภาพ | กอง สาธารณสุขฯ | 30,000 | เมษายน 2569 | - | / | - | - | 0 | |
| 27 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี | กอง สาธารณสุขฯ | 15,000 | ปีงบประมาณ 2569 | - | / | - | - | 0 | |