



ประกาศเทศบาลตำบลนาเยี่ย

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามบทบัญญัติในมาตรา 48 ทศ 47 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี และวรรคหก กำหนดให้คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้นายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการเงินการคลังที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่น เพื่อให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
2. เพื่อรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สภาท้องถิ่นและประชาชนทราบ
3. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2546 ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA)
5. เพื่อให้มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ (ITA)

เทศบาลตำบลนาเยี่ย จึงได้จัดทำประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 30 กันยายน พ.ศ. 2567) เพื่อให้ประชาชนทราบดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	เงินสด/เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	45,409,985.88	100.00	ตามแบบรายงานของกรมส่งเสริมฯ
2	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	1,521,241.97	100.00	ตามแบบรายงานของกรมส่งเสริมฯ
3	ประมาณการ รายรับ รายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2567	71,500,000.00	100.00	ตามประกาศเทศบาลตำบลนาเยี่ย
	รับจริง งบตราเทศบัญญัติงบประมาณ	65,164,066.22	91.14	

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
	หัก จ่ายจริง งบตราเทศบัญญัติงบประมาณ	58,272,373.55	81.50	
	คงเหลือ รับจริง สูงกว่าจ่ายจริง ในงบตราเทศฯ	6,891,692.67	9.64	
	หัก รายการก่อนนี้แล้วในปี 2567 แต่ยังไม่เบิกจ่าย	6,259,519.84	8.75	
	รับจริง-สูง (ต่ำ) กว่า จ่ายจริง ปี 2567	632,172.83	0.88	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
				ปรับตกเป็นเงินสะสมตามระเบียบฯ
4	ประมาณการ รายรับ รายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2567	9,739,133.20	100.00	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
	รับจริง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,795,333.20	49.24	
	หัก จ่ายจริง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,661,320.91	47.86	
	หัก เงินกันไปเบิกในปี 2568	4,943,800.00	50.76	
	รับจริง สูง (ต่ำ) กว่า จ่ายจริง บันทึกเป็นรับเงินล่วงหน้า ปี 2567	134,012.29	52.14	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
	2. งบลงทุน จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	7,424,796.00	100.00	จำนวน 28 โครงการ
	2.1 งบครุภัณฑ์ทางการแพทย์			
	รวมเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 28 รายการ	4,006,500.00	100.00	ดำเนินการครบแล้ว
	รวมเงินที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 21 รายการ	2,480,996.00	100.00	เบิกจ่ายครบแล้ว 30 กย 67
	รวมเงินกันเงินไปเบิกในปี 2568 จำนวน 6 รายการ	1,400,000.00	100.00	เบิกจ่ายครบแล้ว ตค67
	คืบงบกรมส่งเสริม ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 รายการ	58,500.00	100.00	คืบงบแล้ว 30 กย 67
	รวมเงินที่ส่งคืนกรมส่งเสริมฯ เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 27 รายการ	67,004.00	100.00	คืนเงินแล้ว 30 กย 67
	2.2 งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2567			จำนวน 3 โครงการ
	รวมเงินที่ได้รับจัดสรร	5,874,000.00	100.00	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
	รวมเงินที่ก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ	3,543,800.00	100.00	กันเงินก่อนนี้ เบิกแล้วในปี 68
	รวมเงินที่ส่งคืนกรมส่งเสริมฯ จำนวน 1 โครงการ	968,000.00	100.00	ส่งคืนแล้วในปี 2567
	รวมเงินที่ส่งคืนกรมส่งเสริมฯ เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ	1,362,200.00	100.00	ส่งคืนแล้วในปี 2567
5	เงินกันปีเก่า 2565/2566 ที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในงบประมาณปี 2567	6,425,100.00	100.00	จำนวน 17 โครงการ
	รวมเงินที่ได้รับอนุมัติกันเงินมาดำเนินการในปี 2567 จำนวน 17 รายการ	6,425,100.00	100.00	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
	รวมเงินที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 11 รายการ	3,630,214.54	56.50	
	รวมเงินขอขยายไป จำนวน 5 โครงการ	2,500,000.00	38.91	
	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 12 รายการ	294,885.46	4.59	ปรับตกเป็นเงินสะสม

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
6	รายจ่ายงบลงทุน-ครุภัณฑ์ จากงบตราเทศาปี 2567	2,035,070.00	100.00	จำนวน 59 รายการ
	รวมเงินที่ได้รับอนุมัติกันเงินมาดำเนินการในปี 2567	2,035,070.00	100.00	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
	รวมเงินที่เบิกจ่ายแล้ว	1,376,000.00	67.61	
	รวมเงินขอเบิกเงินไป จำนวน 1 โครงการ	575,000.00	28.25	
	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 58 รายการ	84,070.00	4.13	
7	รายจ่ายงบลงทุน -หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบตราเทศา ปี 2567	5,500,000.00	100.00	จำนวน 11 โครงการ
	รวมเงินที่ได้รับอนุมัติกันเงินมาดำเนินการในปี 2567 จำนวน 11 .รายการ	5,500,000.00	100.00	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
	รวมเงินที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ..0..รายการ	-	-	
	รวมเงินขอเบิกเงินไป จำนวน 11 โครงการ	5,460,000.00	99.27	
	เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง/ไม่ดำเนินการ จำนวน .1...รายการ	40,000.00	0.73	
8	เงินกันจาก งบประมาณปี 2566 ขอขยายไปดำเนินการในปี 2568	2,500,000.00	100.00	จำนวน 5 โครงการ
	1 .ปรับปรุงอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	499,000.00	-	ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างรอผลเทศ
	CNTR-00412/67 สจ.15/2567 ลว 18/9/67 สิ้นสุด 16/1/68 กับ หจก นาเยียมหานคร			
	2 ก่อสร้างศาลปูตา ม.4 ฎ.00376/68/13/12/67 ทำเช็ค 13/12/67	378,000.00	100.00	งานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว
	CNTR-00289/67 (สจ.13/2567) ลว 9 สค 67 สิ้นสุด 7 ธค 67 กับ หจก.วาริน คอนสตรัคชั่น			
	3.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.3 กำลิ่งก่อสร้าง	495,000.00	-	งานแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
	CNTR-00285/67 สจ.11/2567 ลว 23 กค 2567 สิ้นสุด 20 พย 2567 กับ หจก.รุ่งเรืองทรัพย์ ดีเวลลอปเม้นท์			
	4 .ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยอมรสรวรรคิ ม.8 จากแยกดอนเจ้าปู่-แยกคำศรีสุข)	283,000.00	100.00	งานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว
	CNTR-00432/67 สจ.14../2567 ลว .29/8/67 สิ้นสุด 12/11/67.. กับ หจก.พาทีคอนสตรัคชั่น ตรวจสอบ18/11/2567			
	ฎ.00338/68/4/12/67 ทำเช็ค 4/12/67			
	5.ปรับปรุงผิวจราจร โดยปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากชุมชนตลาดสด-สะพานหัวยาบ ปก จัดทำแผน ปี 2566 เป็น 2568/5 พย 67	800,000.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ e-bidding
9	ขออนุมัติเงินกันจาก งบประมาณปี 2567 ไปดำเนินการในปี 2568	6,035,000.00	100.00	จำนวน 12 โครงการ
	1.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนร่วมบุญ ม.3 CNTR-00428/67 สจ 18/2567 ลว 23 กย 67	360,000.00	-	ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างรอผลเทศ
	สิ้นสุด 7 ธค 67 กับ หจก.ราชัน คอนกรีต 2020			
	2.จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบธรรมดา 1 คัน	575,000.00	-	อยู่ระหว่างร่าง TOR
	3.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ ทต นาเยีย	300,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
	4.ก่อสร้างถนน คสล.ขอยคำแก้ว ม.2 สจ.4/68 ลว. 16 ธค 67 สิ้นสุด กับ หจก.ราชัน คอนกรีต 2020	160,000.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
	5.ก่อสร้างถนน คสล.ถนนหลังวัดป่าอุดมวนาสันต์ ม.2	740,000.00	-	อยู่ระหว่างเตรียม e-bidding
	6.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนราศรีเจริญ ม.8	250,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	7.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนแก่นคำ 4 ม.4	485,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	8.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสุขสวัสดิ์ ม.4 ebidding ประกาศ 12/12/67 ยื่นเสนอ 20/12/67 จ่ายค่าเอกสาร 23-27 ธค 67	780,000.00	-	อยู่ระหว่าง e-bidding
	9.ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ศพด.ทด.นาเยี่ย	150,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	10. ปรับปรุงผิวจราจร โดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากชุมชนตลาดสด-หัวนา ม.2,3 ประกาศ ราคากลาง 9/12/67 คลัง ตรวจเห็นต์ผ่าน 17/12/67	1,600,000.00	-	อยู่ระหว่างเตรียม e-bidding
	11. ปรับปรุงผิวจราจร โดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยพัฒนา 1 ม.4	250,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	12. ปรับปรุงผิวจราจร โดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนคำศรีสุข ม.8	385,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	เงินจ่ายขาดเงินสะสมอนุมัติปี 2567ขยายไปดำเนินการในปี 2568	5,089,500.00	100.00	จำนวน 15 โครงการ
	1.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยปากะลุง หมู่ 8 CNTR-00413/67 สจ16/2567ลว19/9 ..สิ้นสุด.3/12/67. กับ .หจก. นาเยี่ยมหานคร ฎ.00201/68/18/11/67 ทำเช็ค 18/11/67	149,000.00	100.00	งานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว
	2.ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณท่าแข่งเรือ หมู่ที่ 2 CNTR-00419/67 สจ17/2567ลว20/9/67.สิ้นสุด.19/12/67.กับ หจก.ราชัน คอนกรีต 2020 ฎ.00329/68/3/12/67 ทำเช็ค 3/12/67	420,500.00	100.00	งานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายแล้ว
	3.ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ดอนเจ้าปู่ หมู่ 8	350,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	4.ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนราศรีเจริญ หมู่ 8	370,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	5.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนดอนเจ้าปู่ 1 หมู่ 8	500,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	6.ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนดอนเจ้าปู่ หมู่ 2 สจ1/2568ลว25/11/67 .สิ้นสุด...23/2/2568.. กับ ...หจก. นาเยี่ยมหานคร	128,500.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
	7.ก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเพชรพัฒนา หมู่ 2 สจ...../2568ลว.....สิ้นสุด... กับ หจก.นาเยี่ยรุ่งเรือง	485,000.00	-	ได้รับใบเสนอราคา 18/12/67 กำลังจัดเตรียมเอกสารทำร่างสัญญา
	8.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเพชรพัฒนา หมู่ 2	450,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	9.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนคำหว้า หมู่ 3 สจ...../2568ลว.....สิ้นสุด..... กับ หจก.นาเยี่ยรุ่งเรือง	450,000.00	-	ได้รับใบเสนอราคา 18/12/67 กำลังจัดเตรียมเอกสารทำร่างสัญญา

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	หมายเหตุ
	10.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนร้องเม็ก-กุดหวาย หมู่ 3	490,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	11.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายน้ำ หมู่ 2	320,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	12.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเส้นทางไปบ่อขยะ หมู่ 3	359,500.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
	สจ...3/2568ลว...16 ธค 67.สิ้นสุด.16 มีค 68 . กับ หจก.ราชัน คอนกรีต 2020			
	13.ก่อสร้างถนน คสล. ถนนโศสวัสดิ์ หมู่ 3	299,000.00	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
	สจ 2/2568 ลว2 ธค67.สิ้นสุด.2 มีค 68 กับ หจก.นาเยียมทานคร			
	14.ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยนนทจันทร์ 1 หมู่ 3	180,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	15.ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าแข่งเรือ หมู่ 2	138,000.00	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	รายงานรายชื่อผู้ค้างชำระค่าภาษี เพื่อพิจารณาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดิน	2,811.63	100.00	ตามบันทึกรายงาน
	และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จำนวน 10 ราย			
12	รายงานลูกหนี้ค้างชำระระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567	47,520.00	100.00	ตามบันทึกรายงาน
	จำนวน 4 ปีงบประมาณ รวมจำนวน 336 ราย			
13	รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	65,164,066.22	100.00	ตามบันทึกรายงาน
	เป็นรายได้จริงจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไปที่ตราเทศบัญญัติฯ			

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นายวิระ สุตใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียม