



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลนาเอีย อำเภอนาเอีย จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกำแพง หมู่ที่ 2	160,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยกำแพง หมู่ที่ 2 ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร	0	160,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนาม ในสัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมบุญ หมู่ที่ 3	400,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมบุญ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ 0.15 น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	0	400,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนาม ในสัญญา
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังวัดป่าอุดมวนาสันต์ หมู่ที่ 2	740,000.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนหลังวัดป่าอุดมวนา สันต์ หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 304.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,216 ตารางเมตร	0	740,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนาม ในสัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาต้นระบบสาธารณสุขปึกและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
4	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนราศรี เจริญ หมู่ที่ 8	250,000.00	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนราศรีเจริญ หมู่ที่ 8 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 0.80x0.80 เมตร ยาวรวม 16.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ และบ่อพัก ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ	0	250,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนาม ในสัญญา
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนแก่นคำ 4 หมู่ที่ 4	485,000.00	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนน แก่นคำ 4 หมู่ที่ 4 ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อม วางบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 14 บ่อ ยาว รวม 150.00 เมตร	0	485,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนาม ในสัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4	780,000.00	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 วางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรพร้อมวางบ่อพักขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 20 บ่อ ยาวรวม 216.00 เมตร และขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่ากว่า 195 ตารางเมตร	0	780,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนาม ในสัญญา
7	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยปูผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากชุมชน ตลาดสด - ห้วยนา หมู่ที่ 2,3	1,600,000.00	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิวจราจรแอส ฟัลท์ ดิกคอนกรีต จากชุมชนตลาดสด - ห้วยนา หมู่ที่ 2,3 ปรับปรุงผิว จราจร ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร ระยะทาง 930 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,200 ตาราง เมตร	0	1,600,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนาม ในสัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยปูผิว จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 4	250,000.00	ปรับปรุงผิวจราจร โดยปูผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยพัฒนา 1 หมู่ที่ 4 ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด กว้าง 3.80-4.00 เมตร ระยะทาง 124.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	0	250,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนาม ในสัญญา
9	โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยปูผิว จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนคำศรี สุข หมู่ที่ 8	385,000.00	ปรับปรุงผิวจราจร โดยปูผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนคำศรี สุข หมู่ที่ 8 ปรับปรุงผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.80-5.00 เมตร ระยะทาง 197 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 965 ตร.ม.	0	385,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างลงนาม ในสัญญา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการรวมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	40,000.00	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ	0	40,000.00	สำนักปลัด	
2	โครงการถนนคนเดินภายในเขตเทศบาล ตำบลนาเยี่ย	200,000.00	จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความ คิดเห็นและประชาสัมพันธ์โครงการฯ	199,390.00	610.00	สำนักปลัด	23 ก.ย.67
3	โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน	30,000.00	อบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 60 คน	29,225.00	775.00	สำนักปลัด	13 ส.ค.67
4	อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและสร้างเสริมประสบการณ์ ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เทศบาลตำบลนาเยี่ย	40,000.00	สนับสนุนงบประมาณหน่วยงาน บำบัดและอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐ	40,000.00	0	สำนักปลัด	28 ส.ค.67

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	10,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ และโอนลด งบประมาณ 10,000 บาท เพื่อ ดำเนินโครงการอื่น	0	0	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการป้องกันภัยและการบาดเจ็บใน เด็กเล็ก	30,000.00	สร้างกระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมและ สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,530.00	4,470.00	กอง การศึกษา	14 พ.ค.67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
2	โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	150,000.00	กั้นห้องเรียน โดยกั้นห้องเรียนบานกระจก ขนาดความสูง 0.65-3.10 เมตร ยาวรวม 28.70 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 3 บาน หรือมีพื้นที่กั้นห้องเรียนรวมไม่น้อยกว่า 75 ตารางเมตร	0	150,000.00	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา
3	โครงการปฐมนิเทศเด็กปฐมวัย	10,000.00	ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติต่อบุตรหลาน รับทราบ นโยบายของโรงเรียน แนวทางในการปฏิบัติที่ตรงกัน ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างมีความสุขต่อกัน	6,875.00	3,125.00	กองการศึกษา	8 พ.ค.67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
4	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	10,000.00	จัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จัด กิจกรรมตักบาตรและฟังธรรมจัด กิจกรรมให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณ พ่อ-แม่	10,000.00	0	กองการศึกษา	9 ส.ค.67
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	20,000.00	จัดกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญ ทางศาสนาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	20,000.00	0	กองการศึกษา	17 ก.ค.67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,497,740.00	เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้รับการ จัดสรรงบประมาณครบทุกรายการ และส่งผลให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ ตามวัย	1,302,194.00	195,546.00	กองการศึกษา	16 พ.ค.67
7	โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	30,000.00	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรง รู้รัก สามัคคี	29,910.00	90.00	กองการศึกษา	27 ธ.ค.66
8	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ เด็กปฐมวัย	20,000.00	ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทาง วิชาการเพิ่มขึ้น ผู้เรียนได้แสดง ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ตามศักยภาพ ครูมีความภาคภูมิใจ ในผลงานของตน	19,810.00	190.00	กองการศึกษา	22 มี.ค.67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
9	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกในด้าน กิจกรรมต่างๆ ได้รับความรู้ มี ระเบียบวินัยมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม	49,665.00	335.00	กองการศึกษา	13 ม.ค.67
10	โครงการพัฒนา IQ, EQ เด็ก 0-5 ปี	20,000.00	พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 ปี มีความรู้ ความเข้าใจแนว ทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ครู และบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	0.00	กองการศึกษา	13 ส.ค.67
11	โครงการอาหารกลางวัน	2,283,600.00	นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ งบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวัน จำนวน 200 วัน	2,229,700.00	53,900.00	กองการศึกษา	20 พ.ค.67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
12	โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา	50,000.00	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ	0.00	50,000.00	กองการศึกษา	
13	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและ เยาวชน	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ	0.00	30,000.00	กองการศึกษา	
14	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชน	70,000.00	จัดการแข่งขันกีฬาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน	69,820.00	180.00	กองการศึกษา	26-27 ต.ค.66
15	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย	30,000.00	เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล มีสุขภาพ แข็งแรง	30,000.00	0.00	กองการศึกษา	20 ส.ค.67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
16	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000	ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล และ เขตใกล้เคียงมาร่วมงาน	200,000.00	0.00	กองการศึกษา	16-17 พ.ค.67
17	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	30,000.00	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ	0.00	30,000.00	กองการศึกษา	
18	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	380,000.00	หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และ ประชาชนชาวอำเภอนาเยีย มีส่วน ร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนพรรษาของ ท้องถิ่น และจังหวัดอุบลราชธานีให้ คงอยู่สืบไป	380,000.00	0.00	กองการศึกษา	19 ก.ค.67
19	โครงการจัดงานประเพณีบุญเบิกบ้าน	40,000.00	ประชาชนร่วมทำบุญเลี้ยงพระ พระสงฆ์ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย	40,000.00	0.00	กองการศึกษา	11-12 มิ.ย.67

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและการศึกษา

แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
20	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่	20,000.00	ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ในวันขึ้นปีใหม่	19,880.00	120.00	กองการศึกษา	1 ม.ค.67
21	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	50,000.00	จัดให้มีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น ทำบุญเลี้ยงพระเพล มี ผู้ร่วมงานประมาณ 500 คน	49,375.00	625.00	กองการศึกษา	13 เม.ย.67
22	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	80,000.00	ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล และ เขตใกล้เคียงมาร่วมงาน	79,950.00	50.00	กองการศึกษา	27 พ.ย.66
23	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว	200,000.00	ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล และ เขตใกล้เคียงมาร่วมงาน	182,500.00	17,500.00	กองการศึกษา	29 ต.ค.66

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
แผนงานงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข ต่างๆและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ	0	20,000.00	สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000.00	จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	7,930.00	12,070.00	สำนักปลัด	28 ธ.ค.66-3 ม.ค. 67
3	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการ และโอนลด งบประมาณ 20,000 เพื่อ ดำเนินโครงการอื่น	0	0	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	25,000.00	พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับในแต่ละ สัปดาห์มาปรับใช้เพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานได้ดีขึ้น	24,830.00	170.00	สำนักปลัด	16 ส.ค.67
5	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	30,000.00	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี	30,000.00	0.00	สำนักปลัด	24 เม.ย.67

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
แผนงานงานบริหารทั่วไป /งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
6	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	10,000.00	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน	10,000.00	0.00	สำนักปลัด	8 ส.ค.67
7	โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น	20,000.00	จัดอบรม สัมมนาหรือประชุมเชิง ปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในเรื่องการบริหาร จัดการบ้านเมือง กฎหมายท้องถิ่น	19,325.00	675.00	สำนักปลัด	12 ก.ค.67
8	โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน	20,000.00	จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ด้าน กฎหมายให้กับประชาชน	19,440.00	560.00	สำนักปลัด	16 ก.พ. 67
9	โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่	20,000.00	ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ชำระภาษี โดยไม่เสียเวลาเดินทางมา ชำระภาษี ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลนาเขีย	19,919.00	81.00	กองคลัง	29 มี.ค.67
10	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่น	20,000.00	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ	0.00	20,000.00	กองคลัง	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ และถุงพลาสติกในชุมชน	40,000.00	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ	0.00	40,000.00	กอง สาธารณสุขฯ	
2	โครงการณรงค์การปลูกต้นไม้	20,000.00	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลนาเยีย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	4,650.00	15,350.00	กอง สาธารณสุขฯ	14 มี.ย.67
3	โครงการอาหารปลอดภัย	20,000.00	จัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านอาหารทุกร้านที่ผ่านเกณฑ์ (clean food good test)	10,283.00	9,717.00	กอง สาธารณสุขฯ	19 มี.ค.67
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	70,000.00	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในเขต เทศบาลตำบลนาเยีย	63,360.00	6,640.00	กอง สาธารณสุขฯ	22 มี.ค.67


ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสาธารณสุข การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
5	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	60,000.00	จัดซื้อทรายอะเบท สารกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย กิจกรรมฉีดพ่นหมอกควัน ทุก หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย	58,800.00	1,200.00	กอง สาธารณสุขฯ	19 เม.ย.67
6	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	20,000.00	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้สำหรับเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลนาเยีย ผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน	19,500.00	500.00	กอง สาธารณสุขฯ	20 ก.พ.67
7	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	20,000.00	กิจกรรมการจัดทำฐานทรัพยากร ท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไป ผู้เข้าร่วม จำนวน 100 คน	1,715.00	18,285.00	กอง สาธารณสุขฯ	13 มี.ค.67
8	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000.00	สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขต เทศบาลตำบลนาเยีย มอบเงินสงเคราะห์ให้ครอบครัวผู้ ประสบปัญหาทางสังคม	12,000.00	18,000.00	สำนักปลัด	27 ส.ค.67

ลงชื่อ.....*ช.สี สก*.....รายงาน

(นางสาวชนิสรา สีสันต์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ลงชื่อ..........

(นายวิระ สุดใจ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2567 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลนาเยียมมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่บรรจุเอาไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง เทศบาลตำบลควรมีการประเมินผลด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป
2. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
3. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรมุ่งเน้นถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายวิธีการดำเนินการต่างๆส่งผลกระทบต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลง เทศบาลตำบล จึงควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่างเทศบาลตำบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
5. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
6. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และไม่ควรให้โครงการไปดำเนินการในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณ